



ระบบรายงาน

ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โรงเรียนบ้านหันใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

สถานศึกษาแบบพอ

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [แสดงข้อมูล Step V]

รายละเอียดการจัดสรร

ประเภทสิ่งก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซม

รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม

งบประมาณ : 145,000.00 บาท เงินเหลือจ่าย 0.00 บาท

ขั้นเตรียมการ

ประกาศจัดจ้าง : 11 ธันวาคม 2567

กำหนดประกาศผล : 12 ธันวาคม 2567

คาดว่าจะลงนามสัญญา : 12 ธันวาคม 2567

วิธีการจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง : นายบัญญัติ แจ่มฉายา

ข้อมูลการทำสัญญา

เลขที่สัญญา : 31/2568

วันลงนามในสัญญา : 12 ธันวาคม 2567

วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ธันวาคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 26 ธันวาคม 2024

ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วัน

วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : 145,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 145,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

งวดงาน	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4	งวดงานที่ 5	งวดงานที่ 6	งวดงานที่ 7	งวดงานที่ 8
วงเงินต่องวด	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่ายแล้ว	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสิ้นสุดการดำเนินการ



< ย้อนกลับ

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน